



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO OCUILÁN 0062

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

| Finalidad | Función | Subfunción | Programa | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiaria | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) | |
|-----------|---------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
| 02 | 0203 | 020303 | 2025-01 | 0203030102 | 020303010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA COMANDADO DE APULTECO, OCUILÁN | APULTECO | 3200 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 429 614.37 | 433.63 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | PERFORACIÓN Y MORDO DE POZO REFORMA, OCUILÁN | REFORMA AGRIANA | 1200 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 4 320 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 64 528 388.39 | 1 611.61 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE CARGADO DE RESERVOY Y EQUIPAMIENTO, SANTA CRUZ TEZONTPEC, OCUILÁN | SANTA CRUZ TEZONTPEC | 1200 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 090 499.92 | 500.00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, COMANDADO DE EQUIPAMIENTO DE ARTESA, OCUILÁN | OCUILÁN DE ARTESA | 200 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 000 000.00 | 2.20 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | REHABILITACIÓN DE BISTENIA DE AGUA POTABLE LA CENEDSA, OCUILÁN | LA CENEDSA | 300 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 800 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 408 987.50 | 12.80 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | SANABASTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILÁN | TODO EL MUNICIPIO | 750 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 2 400 800.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 400 388.86 | 1 833.21 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TÍPICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILÁN | TODO EL MUNICIPIO | 600 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 1 137 085.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 131 720.85 | 2 233.91 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILÁN | TODO EL MUNICIPIO | 300 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 880 763.04 | 231.86 | 100% |
| 02 | 0203 | 020305 | 2025-01 | 0203050301 | 020305030101 | 250101 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CARRETERA MÉXICO CHALMILA EL 47, SANTA MONICA, OCUILÁN | SANTA MONICA EL 47 | 200 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRICTORIA | 474 560.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 472 875.04 | 1 685.94 | 100% |
| 02 | 0203 | 020305 | 2025-01 | 0203050301 | 020305030101 | 250101 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA CALLE NIÑO PERDIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, OCUILÁN | SAN SEBASTIÁN | 100 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRICTORIA | 1 587 182.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 586 937.81 | 245.74 | 100% |
| 02 | 0202 | 020201 | 2025-01 | 0202010102 | 020201010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE DRENALJE SANITARIO SOBRE RIO DALIANA NORTE CINCO CAMINOS, OCUILÁN | CINCO CAMINOS | 270 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRICTORIA | 84 484.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 84 445.64 | 15.40 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL CAPULÍN, OCUILÁN | EL CAPULÍN | 120 | CONTRATO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 297 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 296 940.48 | 89.92 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE B. PEDREGAL, COMANDADO DE CRISTIANO BAL, OCUILÁN | DR. CRISTIANO BAL | 450 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 999 820.16 | 80.81 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIFUNCIÓN (CAM) SANTA ANA, OCUILÁN | SANTA ANA | 180 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 1 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 299 820.16 | 178.81 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE UN SALA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNILLA, OCUILÁN | LA LAGUNILLA | 800 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 999 145.84 | 1 254.86 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL POCACHO, OCUILÁN | EL POCACHO | 800 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 1 800 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 799 986.88 | 100.01 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 151 "LIBERTADORES DE AMÉRICA", OCUILÁN | SANTA MONICA | 800 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRICTORIA | 2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 999 980.20 | 409.70 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ESPINO MONTES DE OCA CHALMITA D.C.G. (ESCONDIDO), OCUILÁN | CHALMITA | 200 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRICTORIA | 700 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 670 787.20 | 222.80 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CONCRETO HERRAJALDO SAN SEBASTIÁN - SANTA ANA, OCUILÁN | SANTA ANA | 300 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRICTORIA | 1 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 499 820.42 | 169.58 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE ANCHADOR CON CONCRETO HERRAJALDO EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN, OCUILÁN | SAN SEBASTIÁN | 1200 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 698 999.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 698 710.17 | 289.28 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 15A ETAPA EL AMARILLETE, OCUILÁN | EL AMARILLETE | 1500 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 2 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 399 925.20 | 74.80 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRAJALDO EN CALLE JAMARÍ DEL ACCESO DE LA SECUNDARIA HASTA EL ENTORNADO DE CALLE LEO, OCUILÁN | SANTA MONICA | 1200 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 2 018 111.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 014 291.21 | 1 389.02 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POZO AMALHADO TRAMO LA HERRAJALDA - TIERRA COLORADA, OCUILÁN DE ARTESA | OCUILÁN DE ARTESA | 1100 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRICTORIA | 615 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 614 200.00 | 800.00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRAJALDO EN UBRAMANDO PLAZA NUEVA, LOCALIDAD DE PLAZA NUEVA, OCUILÁN | PLAZA NUEVA | 1120 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 998 782.13 | 1 217.87 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRAJALDO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DEL PUENTE, OCUILÁN | EL PUENTE | 120 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 860 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 858 985.20 | 1 014.80 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRAJALDO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE INICIANDO EN LA COLUMNA EN SANTA ANA, LOCALIDAD DE SANTA ANA, OCUILÁN | SANTA ANA | 130 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 1 800 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 438 754.00 | 786.00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE ANCHADOR DEL PERÍMETRO CON CONCRETO HERRAJALDO 15A ETAPA LOCALIDAD SANTA LUCA, OCUILÁN | SANTA LUCA | 180 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 1 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 499 979.87 | 33.03 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRAJALDO EN LA CALLE SANTA MONICA, LOCALIDAD SANTA MONICA, OCUILÁN | SANTA MONICA | 180 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 1 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 398 752.97 | 1 247.03 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL LA JOYA, OCUILÁN DE ARTESA | OCUILÁN DE ARTESA | 120 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 2 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 428 821.62 | 75.38 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRAJALDO EN LA CALLE BUENAVISTA, LOCALIDAD SAN JUAN ATENIDO, OCUILÁN | SAN JUAN ATENIDO | 200 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 800 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 800 000.00 | 0.00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRAJALDO EN CALLE PORTUQUELO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, OCUILÁN | SANTA MARTHA | 200 | ADMINISTRACIÓN | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 700 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 699 542.10 | 417.65 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRAJALDO CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA SAN PEDRO, OCUILÁN | SAN PEDRO | 250 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRICTORIA | 750 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 749 444.85 | 555.15 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE CATASTRO OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA (PRODM), OCUILÁN | TODO EL MUNICIPIO | 420 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRICTORIA | 745 824.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 743 824.31 | 0.00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS SERVICIOS DE CATASTRO OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA (PRODM), OCUILÁN | TODO EL MUNICIPIO | 320 | CONTRATO | INVITACIÓN RESTRICTORIA | 147 225.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 147 225.61 | 0.00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CARRETERA DEL PUENTE SANTA MONICA CADENAMIENTO 0-000 A 0-000, MUNICIPIO DE OCUILÁN | EL PUENTE | 1000 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 1 302 238.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 099 561.63 | 2 479.08 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARRERAS DE VIGILANCIA EN VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE OCUILÁN | TODO EL MUNICIPIO | 3200 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 1 702 238.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 701 651.23 | 393.00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE ANCHADOR COMERCIAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HERRAJALDO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0-000 A 0-000, OCUILÁN | LAS TIJUELES | 80 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 802 029.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 802 029.74 | 0.00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA EN LOCALIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE OCUILÁN | SAN BERNARDO | 150 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 750 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 749 902.12 | 1 077.88 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HERRAJALDO EN LA CALLE PROGRESO DEL CADENAMIENTO 0-000 A 0-000 EN LA COMUNIDAD DE TETÉZINGO, MUNICIPIO DE OCUILÁN | TETÉZINGO | 80 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 400 174.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 400 174.42 | 0.00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HERRAJALDO EN LA CALLE MALINDA, 0-000 A 0-002, LOCALIDAD SANTA MONICA, MUNICIPIO DE OCUILÁN | SANTA MONICA | 49 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 278 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 277 534.88 | 415.12 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRAJALDO CALLE HIDALGO NORTE, DEL CADENAMIENTO 0-000 AL 0-007 EN LA COMUNIDAD DE COYOL, OCUILÁN | COYOL, TEPEC | 45 | CONTRATO | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 499 844.89 | 85.06 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE QUARMOHONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL DE MANANTIALES DEL CAD 0-000 AL 0-177 B DEL MUNICIPIO DE OCUILÁN DE ARTESA | LOS MANANTIALES | 100 | ADMINISTRACIÓN | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 300 000.00 | 0.00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE CIRCO PERIMETRAL DEL PARTIDON SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE OCUILÁN | SAN BERNARDO AMOLA | 150 | ADMINISTRACIÓN | RESTRICIÓN PRESUPUESTAL | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 500 000.00 | 0.00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 2025-01 | 0202030102 | 020203010203 | 250101 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERRAJALDO CALLE VIVERO DEL CADENAMIENTO 0-000 A 0-000 EN | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|---------|--------------|--------------|---------|--|-------------------------------|-----|----------|------------------------|--------------|------|------|------|------|--------------|----------|------|
| 02 | 0202 | 020203 | 02-2194 | 020203010208 | 020203010209 | 280191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMAS DE MICRO MEDICION EN LA RED DE AGUA POTABLE | JULIAN BANTA MARIA SAN SEBAST | 260 | CONTRATO | INVITACION RESTRINGIDA | 600 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 496 136 24 | 1 963 76 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 02-2194 | 0202030102 | 020203010209 | 280191 | TANQUE SUPERFICIAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE "VALLE DE GUADALUPE" PARA LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE OCULUAN | PUEBLO NUEVO | 175 | CONTRATO | INVITACION RESTRINGIDA | 750 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 748 722 11 | 1 267 89 | 100% |
| 02 | 0202 | 020201 | 02-2048 | 0202010102 | 020201010201 | 1 80191 | RECONSTRUCCION DE LA OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIZARDO CARDENAS DE 08:00 AL 01:00 EN LA | OCULUAN DE ARTEAGA | 250 | CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | 261 824 76 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 381 824 76 | 0 00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020203 | 02-2194 | 0202030102 | 020203010209 | 1 80191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMAS DE MICRO MEDICION EN LA RED DE AGUA POTABLE | JULIAN BANTA MARIA SAN SEBAST | 400 | CONTRATO | INVITACION RESTRINGIDA | 500 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 496 136 24 | 1 663 76 | 100% |
| 02 | 0202 | 020201 | 02-2048 | 0202010102 | 020201010201 | 280192 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 70 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD DE CHALMITA MUNICIPIO DE OCULUAN | CHALMITA | 150 | CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | 700 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 700 000 00 | 0 00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020201 | 02-2048 | 0202010102 | 020201010201 | 280193 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE QUEBRERO RINCON DE LAS BUJUMBIAS OCULUAN | BUJUMBIAS | 140 | CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | 606 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 600 000 00 | 0 00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020201 | 02-2048 | 0202010102 | 020201010201 | 280193 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL PANTEON LA CAÑADA OCULUAN | LA CAÑADA | 154 | CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | 809 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 800 000 00 | 0 00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020201 | 02-2048 | 0202010102 | 020201010201 | 280193 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COMUNIDAD DE TLECUILCO OCULUAN | TECUILCO | 160 | CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | 1 000 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 1 000 000 00 | 0 00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020201 | 02-2048 | 0202010102 | 020201010201 | 280193 | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE GALENA COLONIA CINCO CAMINOS MUNICIPIO DE OCULUAN | CINCO CAMINOS | 205 | CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | 1 850 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 1 826 000 00 | 0 00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020201 | 02-2048 | 0202010102 | 020201010201 | 280193 | REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL OCULUAN MUNICIPIO DE OCULUAN | OCULUAN DE ARTEAGA | 308 | CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | 800 000 00 | 6 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 800 000 00 | 0 00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020201 | 02-2048 | 0202010102 | 020201010201 | 280193 | CONSTRUCCION DE LA DELEGACION EN LA COMUNIDAD DE LA PASTORA OCULUAN | PASTORAS | 230 | CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | 1 600 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 1 600 000 00 | 0 00 | 100% |
| 02 | 0202 | 020201 | 02-2048 | 0202010102 | 020201010201 | 280193 | CONSTRUCCION DE BARRA EN SEGUNDA RIA BELIBARDO DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD DE BATAJAN ATZINGO OCULUAN | BATAJAN ATZINGO | 156 | CONTRATO | ADJUDICACION DIRECTA | 850 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 850 000 00 | 0 00 | 100% |

Complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctas y de responsabilidad del emisor.

