

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

DEPENDENCIA : PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN : TESORERÍA MUNICIPAL
No. DE OFICIO: PMT/TES/038/2026

Asunto: ENTREGA DE REPORTE SIAVAMEN DEL MES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025

OCUILAN DE ARTEAGA, MÉXICO A 29 DE ENERO DEL 2026

LIC. MONICA PEREZ LOPEZ
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
DEL ESTADO DE MEXICO

PRESENTE:

Por este conducto me permito remitir a usted, los **Reporte de Avance, Ramo 33**, Registro de Avances Físicos y Financieros que corresponden al periodo comprendido del 01 de Noviembre del 2025 al 31 de Diciembre del 2025, conteniendo información de los recursos del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)** y **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)** Ejercicio fiscal 2025, para su revisión y validación.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



C.P. CESAR SUAREZ DE LA SERNA
Tesorero Municipal
de Ocuilan, Estado de México.



Ccp. C. JUAN GORDILLO ABUNDIS - Presidente Municipal Constitucional de Ocuilan, México.
ARQ. GERMAN PAREDES GOMEZ.- Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano de Ocuilan, México
P.D. BRENDA VARGAS GARCIA.- Contralor Municipal de Ocuilan, México
Expediente.



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. NOVIEMBRE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,925,058.93 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
76803/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	7,417,570.08	7,417,570.08	0.00	5,795,924.22	5,795,924.22	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	92	92	78	78.15
76815/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	4,655,361.60	4,655,361.60	0.00	3,421,717.59	3,421,717.59	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	27	27	73	73.51
76816/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	761,022.88	761,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	92	92	0	0.00
76818/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	542,232.77	542,232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	27	27	0	0.00
77690/0006	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM/OCUILAN / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	7,379,180.17	7,379,180.17	0.00	81 PAGO	336.00		4 MUNICIPIO	336	36,223	86	86.81
77692/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL (MANTENIMIENTO) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	3	36,223	100	100.00
77693/0008	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (MANTENIMIENTO) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	34 VEHICULO	7.00		4 MUNICIPIO	7	36,223	100	100.00
77695/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (MANTENIMIENTO) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	764,374.99	764,374.99	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	10	36,223	64	63.70
77696/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	456,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00	50 EQUIPO	92.00		4 MUNICIPIO	92	36,223	100	100.00
77698/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	50 EQUIPO	27.00		4 MUNICIPIO	27	36,223	100	100.00
77701/0012	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO (CORRIENTE) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	1,738,151.60	1,738,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	12	36,223	0	0.00
77702/0013	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	CLORACION DE AGUA (CORRIENTE) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	210,258.10	210,258.10	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	12	36,223	70	70.09
77705/0014	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	164 CONTENEDORES DE BASURA	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	1,757,247.73	1,757,247.73	0.00	03 METRO CUBICO	12.00		4 MUNICIPIO	12	36,223	75	76.41

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,925,058.93 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
77708/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXAMENES TOXICOLOGICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	130,000.00	130,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20 ESTUDIO	92.00		4 MUNICIPIO	92	36,223	92	92.31
77710/0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	10	36,223	100	100.00
77711/0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	3	36,223	100	100.00
77712/0018	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	34 VEHICULO	8.00		4 MUNICIPIO	8	36,223	100	100.00
77713/0019	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	2,699,320.00	2,699,320.00	0.00	2,699,320.00	2,699,320.00	0.00	34 VEHICULO	5.00		4 MUNICIPIO	5	36,223	100	100.00
77714/0020	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	1,757,400.00	1,757,400.00	0.00	1,757,400.00	1,757,400.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	36,223	100	100.00
77715/0021	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	133 ENERGIA ELECTRICA	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	36,223	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCIDO 2025									35,925,058.93	35,925,058.93	0.00	26,629,422.80	26,629,422.80	0.00								1438

Complementarios: 0

Directos: 0



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. NOVIEMBRE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
81503/ 0001 354697	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN / OCUILAN DE ARTEAGA	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,249,193.33	1,249,193.33	0.00	17 PIEZA	210.00		3 POBLADO	210	210	97	49.97
81504/ 0002 34325	17 URB	UR URBANIZACIÓN	O MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIA	389 PARQUE PÚBLICO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 1RA ETAPA EL AHUEHUETE, OCUILAN / AHUEHUETE, EL	CONTRATO	2025-07-04	2025-08-17	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,399,905.60	2,399,905.60	0.00	02 METRO CUADRADO	9,857.79		3 POBLADO	1	500	44	100.00
81505/ 0003 34488	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.151 "LIBERTADORES DE AMÉRICA" / SANTA MONICA	CONTRATO	2025-07-07	2025-09-01	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,590.31	1,999,590.31	0.00	02 METRO CUADRADO	616.08		5 ALUMNO	600	600	100	99.98
81552/ 0004 36763	17 URB	UR URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LIBRAMIENTO PLAZA NUEVA, LOCALIDAD DE PLAZA NUEVA, OCUILAN. / PLAZA NUEVA	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-20	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,998,752.15	1,998,752.15	0.00	02 METRO CUADRADO	1,584.00		3 POBLADO	1	1,400	100	99.94
81559/ 0005 60086	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACIÓN	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, OCUILAN / CAPULIN, EL	CONTRATO	2025-07-23	2025-08-21	297,000.00	297,000.00	0.00	296,940.48	296,940.48	0.00	01 METRO LINEAL	169.00		3 POBLADO	1	150	100	99.98
81578/ 0006 34742	17 URB	UR URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LIBRAMIENTO SAN SEBASTIÁN - SANTA MARÍA / SANTA MARÍA (TLACUTAPA)	CONTRATO	2025-08-04	2025-10-10	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	693,756.24	693,756.24	0.00	01 METRO LINEAL	226.75		3 POBLADO	1	1,500	46	46.25
81581/ 0007 33521	17 URB	UR URBANIZACIÓN	C REHABILITACIÓN COMPLEMENTARIA	348 CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL LA JOYA, OCUILAN DE ARTEAGA / OCUILAN DE ARTEAGA	CONTRATO	2025-07-04	2025-08-17	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,924.62	2,499,924.62	0.00	02 METRO CUADRADO	253.00		3 POBLADO	1	3,230	100	100.00
81585/ 0008 34435	17 URB	UR URBANIZACIÓN	C REHABILITACIÓN COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE INICIANDO EN LA IGLESIA EN SANTA ANA, LOCALIDAD SANTA ANA, OCUILAN. / SANTA ANA	CONTRATO	2025-07-07	2025-09-01	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,233.99	1,499,233.99	0.00	02 METRO CUADRADO	1,270.77		3 POBLADO	1	1,729	100	99.95
82791/ 0011 60605	17 URB	UR URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, SAN ISIDRO OCUILAN. / SAN ISIDRO	CONTRATO	2025-08-26	2025-10-08	750,000.00	750,000.00	0.00	224,833.45	224,833.45	0.00	02 METRO CUADRADO	830.00		3 POBLADO	1	244	30	29.98
82792/ 0012 34461	17 URB	UR URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DEL PUENTE, OCUILAN. / PUENTE, EL	CONTRATO	2025-08-26	2025-10-08	660,000.00	660,000.00	0.00	197,695.52	197,695.52	0.00	02 METRO CUADRADO	830.00		3 POBLADO	1	3,230	30	29.95
82793/ 0013 36126	17 URB	UR URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DEL PEREGRINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, 1ERA ETAPA LOCALIDAD SANTA LUCIA, OCUILAN / SANTA LUCIA	CONTRATO	2025-08-06	2025-10-04	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	449,993.99	449,993.99	0.00	02 METRO CUADRADO	225.00		3 POBLADO	1	1,904	30	30.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
82794/0014 21263	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	326 AULA	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA, OCUILAN / LAGUNITA, LA	CONTRATO	2025-09-09	2025-11-06	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	299,623.51	299,623.51	0.00	02 METRO CUADRADO	80.00		5 ALUMNO	200	200	30	29.96	
82795/0015 33578	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MULTIPLE EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ELPIDIO MONTES DE OCA, CHALMITA C.C.T. 15DJN0402C / CHALMITA	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-21	700,000.00	700,000.00	0.00	209,939.16	209,939.16	0.00	02 METRO CUADRADO	154.50		5 ALUMNO	80	80	30	29.99	
82796/0016 34461	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DEL PUENTE, OCUILAN / PUENTE, EL	CONTRATO	2025-08-26	2025-10-08	660,000.00	660,000.00	0.00	407,879.58	407,879.58	0.00	02 METRO CUADRADO	830.00		3 POBLADO	1	3,230	62	61.80	
82797/0017 60605	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, SAN ISIDRO OCUILAN / SAN ISIDRO	CONTRATO	2025-08-26	2025-10-08	750,000.00	750,000.00	0.00	357,890.77	357,890.77	0.00	02 METRO CUADRADO	830.00		3 POBLADO	1	244	48	47.72	
82798/0018 34730	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL, EN EL PICACHO, OCUILAN / PICACHO, EL (SAN ANTONIO EL PICACHO)	CONTRATO	2025-08-09	2025-09-19	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,898.99	1,299,898.99	0.00	02 METRO CUADRADO	526.75		5 ALUMNO	100	100	100	99.99	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCIDO									22,017,000.00	22,017,000.00	0.00	16,085,051.69	16,085,051.69	0.00									1047

Complementarios: 9

Directa: 7

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN
PRESIDENCIA
C. JUAN GORDILLO
ABUNDIS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN
C.P. CÉSAR SUÁREZ DE LA SERNA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN
ARQ. GERMAN PAREDES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN
P.D. BRENDA VARGAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FORTAMUN

Año de Ejercicio 2025. DICIEMBRE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,925,058.93 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
76803/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	7,417,570.08	7,417,570.08	0.00	7,417,570.08	7,417,570.08	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	92	92	100	100.00
76815/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	4,610,634.00	4,610,634.00	0.00	4,610,634.00	4,610,634.00	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	27	27	99	100.00
76816/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	761,022.88	761,022.88	0.00	761,022.88	761,022.88	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	92	92	100	100.00
76818/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	542,232.77	542,232.77	0.00	542,232.77	542,232.77	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	27	27	100	100.00
77690/0006	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES PATRONALES AL ISSEMYM/OCUILAN / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	81 PAGO	336.00		4 MUNICIPIO	336	36,223	100	100.00
77692/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL (MANTENIMIENTO) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	602,654.34	602,654.34	0.00	602,654.34	602,654.34	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	3	36,223	100	100.00
77693/0008	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (MANTENIMIENTO) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	1,547,483.90	1,547,483.90	0.00	1,547,483.90	1,547,483.90	0.00	34 VEHICULO	7.00		4 MUNICIPIO	7	36,223	100	100.00
77695/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (MANTENIMIENTO) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	1,367,623.30	1,367,623.30	0.00	1,367,623.30	1,367,623.30	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	10	36,223	100	100.00
77696/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	468,930.00	468,930.00	0.00	468,930.00	468,930.00	0.00	50 EQUIPO	92.00		4 MUNICIPIO	92	36,223	100	100.00
77698/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	182,175.68	182,175.68	0.00	182,175.68	182,175.68	0.00	50 EQUIPO	27.00		4 MUNICIPIO	27	36,223	100	100.00
77701/0012	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO (CORRIENTE) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	1,212,319.75	1,212,319.75	0.00	1,212,319.75	1,212,319.75	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	12	36,223	100	100.00
77702/0013	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	CLORACION DE AGUA (CORRIENTE) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	210,258.10	210,258.10	0.00	210,258.10	210,258.10	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	12	36,223	100	100.00
77705/0014	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	164 CONTENEDORES DE BASURA	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	1,728,562.00	1,728,562.00	0.00	1,728,562.00	1,728,562.00	0.00	03 METROCUBICO	12.00		4 MUNICIPIO	12	36,223	80	100.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,925,058.93 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
77708/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXAMENES TOXICOLOGICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20 ESTUDIO	92.00		4 MUNICIPIO	92	36,223	100	100.00	
77710/0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	453,755.28	453,755.28	0.00	453,755.28	453,755.28	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	10	36,223	100	100.00	
77711/0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	420,664.65	420,664.65	0.00	420,664.65	420,664.65	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	3	36,223	100	100.00	
77712/0018	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	722,452.16	722,452.16	0.00	722,452.16	722,452.16	0.00	34 VEHICULO	8.00		4 MUNICIPIO	8	36,223	100	100.00	
77713/0019	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	2,699,320.00	2,699,320.00	0.00	2,699,320.00	2,699,320.00	0.00	34 VEHICULO	5.00		4 MUNICIPIO	5	36,223	100	100.00	
77714/0020	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-02-24	2025-12-31	1,757,400.00	1,757,400.00	0.00	1,757,400.00	1,757,400.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	36,223	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 19									TOTAL	35,925,058.89	35,925,058.89	0.00	35,925,058.89	35,925,058.89	0.00								1879

Complementarios: 0

Directa: 0

G. JUAN GORDILLO ABUNDIS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. CESAR SUAREZ DE LA SERNA
TESORERO MUNICIPAL

ARQ GERMAN PAREDES GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS DE PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.D. BRENDA VARGAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. DICIEMBRE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
81504/ 0002 34325	17 URB	UR URBANIZACIO N	O MANTENIMI ENTO COMPLEMEN TARIA	389 PARQUE PÚBLICO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 1RA ETAPA EL AHUEHUETE, OCUILAN / AHUEHUETE, EL	CONTRAT O	2025-07-04	2025-08-17	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	9,857.79		3 POBLAD O	1	500	100	100.00
81505/ 0003 34488	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.151 "LIBERTADORES DE AMÉRICA" / SANTA MONICA	CONTRAT O	2025-07-07	2025-09-01	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	616.08		5 ALUMNO	600	600	100	100.00
81552/ 0004 36763	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LIBRAMIENTO PLAZA NUEVA, LOCALIDAD DE PLAZA NUEVA, OCUILAN. / PLAZA NUEVA	CONTRAT O	2025-07-07	2025-08-20	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,584.00		3 POBLAD O	1	1,400	100	100.00
81559/ 0005 60086	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	A CONSTRUC CION DIRECTA	409 RED DE E LECTRIFICACI ON (PIR)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, OCUILAN / CAPULIN, EL	CONTRAT O	2025-07-23	2025-08-21	297,000.00	297,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	169.00		3 POBLAD O	1	150	100	100.00
81578/ 0006 34742	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LIBRAMIENTO SAN SEBASTIÁN - SANTA MARÍA / SANTA MARÍA (TLACUTAPA)	CONTRAT O	2025-08-04	2025-10-10	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	226.75		3 POBLAD O	1	1,500	100	100.00
81581/ 0007 33521	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	348 CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL LA JOYA, OCUILAN DE ARTEAGA / OCUILAN DE ARTEAGA	CONTRAT O	2025-07-04	2025-08-17	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	253.00		3 POBLAD O	1	3,230	100	100.00
81585/ 0008 34435	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE INICIANDO EN LA IGLESIA EN SANTA ANA, LOCALIDAD SANTA ANA, OCUILAN. / SANTA ANA	CONTRAT O	2025-07-07	2025-09-01	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,270.77		3 POBLAD O	1	1,729	100	100.00
82791/ 0011 60605	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, SAN ISIDRO OCUILAN. / SAN ISIDRO	CONTRAT O	2025-08-26	2025-10-08	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	830.00		3 POBLAD O	1	244	100	100.00
82792/ 0012 34461	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DEL PUENTE, OCUILAN. / PUENTE, EL	CONTRAT O	2025-08-26	2025-10-08	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	830.00		3 POBLAD O	1	3,230	100	100.00
82793/ 0013 36126	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DEL PEREGRINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, 1ERA ETAPA LOCALIDAD SANTA LUCÍA, OCUILAN / SANTA LUCÍA	CONTRAT O	2025-08-06	2025-10-04	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	225.00		3 POBLAD O	1	1,904	100	100.00
82794/ 0014 21263	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	326 AULA	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA, OCUILAN / LAGUNITA, LA	CONTRAT O	2025-09-09	2025-11-06	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	80.00		5 ALUMNO	200	200	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DIC 25 DEFIN
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
82795/ 0015 33578	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MULTIPLE EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ELPIDIO MONTES DE OCA, CHALMITA C.C.T. 15DJN0402C / CHALMITA	CONTRATO	2025-09-18	2025-11-21	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	02 METRO CUADRAO	154.50		5 ALUMNO	80	80	100	100.00
82798/ 0018 34730	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL, EN EL PICACHO, OCUILAN / PICACHO, EL (SAN ANTONIO EL PICACHO)	CONTRATO	2025-08-09	2025-09-19	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	02 METRO CUADRAO	526.75		5 ALUMNO	100	100	100	100.00
83295/ 0020 33600	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LITROS DE CAPACIDAD EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE OCUILAN / PUEBLO NUEVO	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	23,809.51	23,809.51	0.00	23,809.51	23,809.51	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	2	2	100	100.00
83296/ 0021 28744	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN / AHUEHUETE, EL	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	11,904.76	11,904.76	0.00	11,904.76	11,904.76	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1	100	100.00
83297/ 0022 28750	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LITROS DE CAPACIDAD EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE OCUILAN / PICACHO, EL (SAN ANTONIO EL PICACHO)	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	23,809.51	23,809.51	0.00	23,809.51	23,809.51	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	2	2	100	100.00
83298/ 0023 28763	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 28763 / MANANTIALES, LOS (EL RIO CHIQUITO)	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	46,718.98	46,718.98	0.00	46,718.98	46,718.98	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	4	4	100	100.00
83299/ 0024 28768	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE OCUILAN DE ARTEAGA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 28768 / OCUILAN DE ARTEAGA	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	107,142.86	107,142.86	0.00	107,142.86	107,142.86	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADO	9	9	100	100.00
83300/ 0025 33663	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZINGO, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33663 / SAN JUAN ATZINGO	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	107,142.80	107,142.80	0.00	107,142.80	107,142.80	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADO	9	9	100	100.00
83301/ 0026 33691	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA DOCTOR GUSTAVO DOCTOR GUSTAVO BAZ, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33691 / COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	23,809.51	23,809.51	0.00	23,809.51	23,809.51	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	2	2	100	100.00
83302/ 0027 33709	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33709 / SANTA LUCIA	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	154,761.82	154,761.82	0.00	154,761.82	154,761.82	0.00	17 PIEZA	13.00		3 POBLADO	13	13	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DIC 25 DEFIN
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83303/ 0028 33714	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE MEXICAPA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33714 / MEXICAPA	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	23,809.51	23,809.51	0.00	23,809.51	23,809.51	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	2	2	100	100.00
83304/ 0029 37721	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33721 / TROJES, LAS	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	23,809.51	23,809.51	0.00	23,809.51	23,809.51	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	2	2	100	100.00
83305/ 0030 33725	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA PASTORIA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33725 / PASTORIA (LA PASTORIA)	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	83,333.29	83,333.29	0.00	83,333.29	83,333.29	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	7	7	100	100.00
83309/ 0031 28755	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 28755 / CIENEGA, LA	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	11,904.76	11,904.76	0.00	11,904.76	11,904.76	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1	100	100.00
83310/ 0032 28756	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 28756 / HACIENDITA, LA	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	23,809.51	23,809.51	0.00	23,809.51	23,809.51	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	2	2	100	100.00
83311/ 0033 28761	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TEOCALCINGO, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 28761 / LOMAS DE TEOCALTZINGO (LOMA DE TECALZINGO)	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	59,523.78	59,523.78	0.00	59,523.78	59,523.78	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	5	5	100	100.00
83312/ 0034 28873	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 28873 / SANTA MARIA (TLACUTAPA)	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	238,095.10	238,095.10	0.00	238,095.10	238,095.10	0.00	17 PIEZA	20.00		3 POBLADO	20	20	100	100.00
83320/ 0042 31863	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEZONTEPEC, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 31863 / SANTA CRUZ TEZONTEPEC (TOTOLTEPEC)	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	297,618.88	297,618.88	0.00	297,618.88	297,618.88	0.00	17 PIEZA	25.00		3 POBLADO	25	25	100	100.00
83321/ 0043 44237	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE TLECUILCO, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 44237 / TLECUILCO	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	35,714.27	35,714.27	0.00	35,714.27	35,714.27	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	3	3	100	100.00
83322/ 0044 50073	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 50073 / SAN ISIDRO	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	107,142.80	107,142.80	0.00	107,142.80	107,142.80	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADO	9	9	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DIC 25 DEFIN
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83323/ 0045 50160	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIE TO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE PLAZA NUEVA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 50160 / PLAZA NUEVA	CONTRAT O	2025-07-21	2025-09-12	59,523.78	59,523.78	0.00	59,523.78	59,523.78	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLAD O	5	5	100	100.00
83324/ 0046 49839	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIE TO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 49839 / CAÑADA, LA	CONTRAT O	2025-07-21	2025-09-12	23,809.51	23,809.51	0.00	23,809.51	23,809.51	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	2	2	100	100.00
83325/ 0047 49850	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIE TO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 49850 / SANTA ANA	CONTRAT O	2025-07-21	2025-09-12	214,285.59	214,285.59	0.00	214,285.59	214,285.59	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLAD O	18	18	100	100.00
83326/ 0048 33726	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIE TO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL TOTOC, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33726 / TOTOC, EL (SAN JOSE TOTOC)	CONTRAT O	2025-07-21	2025-09-12	35,714.27	35,714.27	0.00	35,714.27	35,714.27	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLAD O	3	3	100	100.00
83328/ 0049 33733	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIE TO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE CINCO CAMINOS, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33733 / CINCO CAMINOS	CONTRAT O	2025-07-21	2025-09-12	83,333.00	83,333.00	0.00	83,333.00	83,333.00	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLAD O	7	7	100	100.00
83329/ 0050 33736	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIE TO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE CHALMITA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33736 / CHALMITA	CONTRAT O	2025-07-21	2025-09-12	59,523.78	59,523.78	0.00	59,523.78	59,523.78	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLAD O	5	5	100	100.00
83331/ 0051 33737	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIE TO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE AHUATENCO, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33737 / AHUATENCO	CONTRAT O	2025-07-21	2025-09-12	71,428.53	71,428.53	0.00	71,428.53	71,428.53	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLAD O	6	6	100	100.00
83333/ 0052 33633	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIE TO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ANCHO, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33633 / PUENTE ANCHO	CONTRAT O	2025-07-21	2025-09-12	23,809.51	23,809.51	0.00	23,809.51	23,809.51	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	2	2	100	100.00
83338/ 0053 33642	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIE TO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33642 / HERRADURA, LA	CONTRAT O	2025-07-21	2025-09-12	11,904.76	11,904.76	0.00	11,904.76	11,904.76	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	1	100	100.00
83340/ 0054 33657	18 VIV	MV MEJORAMIE TO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIE TO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33657 / SANTA MARTHA	CONTRAT O	2025-07-21	2025-09-12	95,238.04	95,238.04	0.00	95,238.04	95,238.04	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLAD O	8	8	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DIC 25 DEFIN
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83342/005533662	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33662 / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	83,333.29	83,333.29	0.00	83,333.29	83,333.29	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	7	7	100	100.00
83344/005633712	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33712 / REFORMA AGRARIA (EL PEDREGAL)	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	11,904.76	11,904.76	0.00	11,904.76	11,904.76	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1	100	100.00
83346/005733720	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 33720 / TEPETZINGO (TEPEZINGO)	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	35,714.27	35,714.27	0.00	35,714.27	35,714.27	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	3	3	100	100.00
83355/005834222	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA, COMUNIDAD DE AHUATENCO, OCUILAN / AHUATENCO	CONTRATO	2025-10-03	2025-12-01	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,700.00		3 POBLADO	1	1,160	100	100.00
83356/005946561	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	PERFORACION Y AFORO DE POZO REFORMA, OCUILAN / REFORMA AGRARIA (EL PEDREGAL)	CONTRATO	2025-09-25	2025-12-29	4,528,000.00	4,528,000.00	0.00	4,528,000.00	4,528,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	1,163	100	100.00
83373/006344762	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN, OCUILAN. - 44762 / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	108,811.73	108,811.73	0.00	108,811.73	108,811.73	0.00	17 PIEZA	14.00		3 POBLADO	14	14	100	100.00
83374/006444837	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, OCUILAN. - 44837 / SANTA LUCIA	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	7,772.27	7,772.27	0.00	7,772.27	7,772.27	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	1	100	100.00
83375/006544894	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA, OCUILAN. - 44894 / SANTA MARTHA	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	93,267.20	93,267.20	0.00	93,267.20	93,267.20	0.00	17 PIEZA	12.00		3 POBLADO	12	12	100	100.00
83376/006645060	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE TLECUILCO, OCUILAN. - 45060 / TLECUILCO	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	31,089.07	31,089.07	0.00	31,089.07	31,089.07	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	4	4	100	100.00
83377/006744355	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN, OCUILAN. - 44355 / CAPULIN, EL	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	38,861.33	38,861.33	0.00	38,861.33	38,861.33	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	5	5	100	100.00
83378/006844379	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE EL TOTOC, OCUILAN. - 44379 / TOTOC, EL (SAN JOSE TOTOC)	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	46,633.60	46,633.60	0.00	46,633.60	46,633.60	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	6	6	100	100.00
83379/006944617	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE REFORMA AGRARIA, OCUILAN. - 44617 / REFORMA AGRARIA (EL PEDREGAL)	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	38,861.33	38,861.33	0.00	38,861.33	38,861.33	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	5	5	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2025. DIC 25 DEFIN
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83380/007044491	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES, OCUILAN. - 44491 / MANANTIALES, LOS (EL RIO CHIQUITO)	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	77,722.67	77,722.67	0.00	77,722.67	77,722.67	0.00	17 PIEZA	10.00		3 POBLADO	10	10	100	100.00
83381/007144800	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, OCUILAN. - 44800 / SANTA ANA	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	62,178.13	62,178.13	0.00	62,178.13	62,178.13	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	8	8	100	100.00
83382/007243864	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE CINCO CAMINOS, OCUILAN. - 43864 / CINCO CAMINOS	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	31,089.07	31,089.07	0.00	31,089.07	31,089.07	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	4	4	100	100.00
83383/007344310	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE EL AHUEHUETE, OCUILAN. - 44310 / AHUEHUETE, EL	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	31,089.07	31,089.07	0.00	31,089.07	31,089.07	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	4	4	100	100.00
83384/007445003	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE TEZONTEPEC, OCUILAN. - 45003 / SANTA CRUZ TEZONTEPEC (TOTOLTEPEC)	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	85,494.93	85,494.93	0.00	85,494.93	85,494.93	0.00	17 PIEZA	11.00		3 POBLADO	11	11	100	100.00
83385/007549792	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE TEPETZINGO, OCUILAN - 49792 / TEPETZINGO (TEPEZINGO)	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	46,633.60	46,633.60	0.00	46,633.60	46,633.60	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	6	6	100	100.00
83386/007643718	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE CHALMITA, OCUILAN - 43718 / CHALMITA	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	15,544.54	15,544.54	0.00	15,544.54	15,544.54	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	2	2	100	100.00
83387/007744414	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA, OCUILAN - 44414 / HACIENDITA, LA	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	31,089.08	31,089.08	0.00	31,089.08	31,089.08	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	4	4	100	100.00
83388/007844450	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE LA PASTORIA, OCUILAN - 44450 / PASTORIA (LA PASTORA)	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	15,544.54	15,544.54	0.00	15,544.54	15,544.54	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	2	2	100	100.00
83389/007944564	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE PUENTE ANCHO, OCUILAN - 44564 / PUENTE ANCHO	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	15,544.54	15,544.54	0.00	15,544.54	15,544.54	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	2	2	100	100.00
83390/008044674	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, OCUILAN - 44674 / SAN ISIDRO	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	15,544.54	15,544.54	0.00	15,544.54	15,544.54	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	2	2	100	100.00
83391/008144702	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO AMOLA, OCUILAN - 44702 / AMOLA (SAN ISIDRO AMOLA)	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	15,544.54	15,544.54	0.00	15,544.54	15,544.54	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	2	2	100	100.00
83392/008244730	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN ATZINGO, OCUILAN - 44730 / SAN JUAN ATZINGO	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	54,405.89	54,405.89	0.00	54,405.89	54,405.89	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	7	7	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2025. DIC 25 DEFIN
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83393/008365220	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, OCUILAN -65220 / SANTA MARIA (TLACUTAPA)	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	38,861.35	38,861.35	0.00	38,861.35	38,861.35	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	5	5	100	100.00
83394/008457448	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, OCUILAN -57448 / SANTA MONICA	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	142,235.12	142,235.12	0.00	142,235.12	142,235.12	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLADO	18	18	100	100.00
83395/008557080	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TINACO EN LA COMUNIDAD DE OCUILAN DE ARTEAGA, OCUILAN -57080 / OCUILAN DE ARTEAGA	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-22	93,267.24	93,267.24	0.00	93,267.24	93,267.24	0.00	17 PIEZA	12.00		3 POBLADO	12	12	100	100.00
83399/008753482	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE NIÑO PERDIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN -53482 / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2025-08-06	2025-09-19	1,567,183.55	1,567,183.55	0.00	1,567,183.55	1,567,183.55	0.00	01 METRO LINEAL	1,400.00		3 POBLADO	1	343	100	100.00
83400/008834710	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE CONDUCCION POZO AMANALCO TRAMO LA HERRADURA - TIERRA COLORADA. -34710 / HERRADURA, LA	CONTRATO	2025-11-17	2025-12-16	615,000.00	615,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	475.00		3 POBLADO	1	500	100	100.00
83401/008956458	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE RIO GALEANA NORTE, CINCO CAMINOS, OCUILAN. -56458 / CINCO CAMINOS	CONTRATO	2025-08-26	2025-11-08	594,464.04	594,464.04	0.00	594,464.04	594,464.04	0.00	01 METRO LINEAL	144.00		3 POBLADO	1	1,040	100	100.00
83402/009034710	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUÁREZ DEL ACCESO DE LA SECUNDARIA HASTA EL ENTRONQUE DE CALLE TEZONTEPEC, SANTA MÓNICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, OCUILAN. -34710 / SANTA MONICA	CONTRATO	2025-09-19	2025-11-17	2,016,171.73	2,016,171.73	0.00	2,016,171.73	2,016,171.73	0.00	02 METRO CUADRADO	1,253.61		3 POBLADO	1	400	100	100.00
83403/009134222	15 AYS	AP AGUA POTABLE	O MANTENIMIENTO DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, COMUNIDAD DE OCUILAN DE ARTEAGA. -34222 / OCUILAN DE ARTEAGA	CONTRATO	2025-10-17	2025-11-17	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	2,302	100	100.00
83404/009234723	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CIENEGA, OCUILAN. -34723 / CIENEGA, LA	CONTRATO	2025-10-17	2025-11-20	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	235.00		3 POBLADO	1	349	100	100.00
83405/009334395	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CARRETERA MEXICO, CHALMA EL 47, SANTA MÓNICA, OCUILAN. -34395 / SANTA MONICA	CONTRATO	2025-10-17	2025-11-20	474,560.98	474,560.98	0.00	474,560.98	474,560.98	0.00	01 METRO LINEAL	202.00		3 POBLADO	1	3,230	100	100.00
83406/009434591	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE (CAM) SANTA MARIA, OCUILAN. -34591 / SANTA MARIA (TLACUTAPA)	CONTRATO	2025-09-26	2025-11-10	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	416.00		5 ALUMNO	1	60	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DIC 25 DEFIN
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83409/ 0095 33820	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	I EQUIPAMIE NTO DIRECTA	364 ELECTRIFI CACION NO CONVENCION AL (SITEMAS DE ENERGIA EÓLICA, AERO GENERADORE S, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAIC A, ENERGIA S OLAR- TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, CINCO CAMINOS- 33820 / CINCO CAMINOS	CONTRAT O	2025-09-18	2025-10-22	34,701.05	34,701.05	0.00	34,701.05	34,701.05	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLAD O	1	12,000	100	100.00
83410/ 0096 33802	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	I EQUIPAMIE NTO DIRECTA	364 ELECTRIFI CACION NO CONVENCION AL (SITEMAS DE ENERGIA EÓLICA, AERO GENERADORE S, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAIC A, ENERGIA S OLAR- TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, LA CAÑADA / CAÑADA, LA	CONTRAT O	2025-09-18	2025-10-22	49,472.61	49,472.61	0.00	49,472.61	49,472.61	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLAD O	1	12,000	100	100.00
83411/ 0097 33781	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	I EQUIPAMIE NTO DIRECTA	364 ELECTRIFI CACION NO CONVENCION AL (SITEMAS DE ENERGIA EÓLICA, AERO GENERADORE S, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAIC A, ENERGIA S OLAR- TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, LA CIENEGA-33781 / CIENEGA, LA	CONTRAT O	2025-09-18	2025-10-22	54,454.98	54,454.98	0.00	54,454.98	54,454.98	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLAD O	1	12,000	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DIC 25 DEFIN
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83409/ 0095 33820	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	364 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA, ENERGIASOLAR-TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, CINCO CAMINOS	CONTRATO	2025-09-18	2025-10-22	34,701.05	34,701.05	0.00	34,701.05	34,701.05	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLADO	1	12,000	100	100.00
83410/ 0096 33802	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	364 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA, ENERGIASOLAR-TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, LA CAÑADA / CAÑADA, LA	CONTRATO	2025-09-18	2025-10-22	49,472.61	49,472.61	0.00	49,472.61	49,472.61	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLADO	1	12,000	100	100.00
83411/ 0097 33781	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	364 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA, ENERGIASOLAR-TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, LA CIENEGA-33781 / CIENEGA, LA	CONTRATO	2025-09-18	2025-10-22	54,454.98	54,454.98	0.00	54,454.98	54,454.98	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLADO	1	12,000	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DIC 25 DEFIN
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83412/ 0098 33785	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	364 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA, ENERGIA SOLAR-TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, LA HACIENDITA, LA	CONTRATO	2025-09-18	2025-10-22	24,736.30	24,736.30	0.00	24,736.30	24,736.30	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLADO	1	12,000	100	100.00
83413/ 0099 33822	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	364 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA, ENERGIA SOLAR-TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, MANANTIALES -33822 / MANANTIALES, LOS (EL RIO CHIQUITO)	CONTRATO	2025-09-18	2025-10-22	79,191.29	79,191.29	0.00	79,191.29	79,191.29	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLADO	1	12,000	100	100.00
83414/ 0100 56972	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	364 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA, ENERGIA SOLAR-TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, LA PASTORIA -56972 / PASTORIA (LA PASTORA)	CONTRATO	2025-09-18	2025-10-22	49,472.61	49,472.61	0.00	49,472.61	49,472.61	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLADO	1	12,000	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DIC 25 DEFIN
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83415/ 0101 33821	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	I EQUIPAMIE TO DIRECTA	364 ELECTRIFI CACION NO CONVENCION AL (SITEMAS DE ENERGIA EOLICA, AERO GENERADORE S, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAIC A, ENERGIA S OLAR- TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, MEXICAPA -33821 / MEXICAPA	CONTRAT O	2025-09-18	2025-10-22	49,472.61	49,472.61	0.00	49,472.61	49,472.61	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLAD O	1	12,000	100	100.00
83416/ 0102 33801	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	I EQUIPAMIE TO DIRECTA	364 ELECTRIFI CACION NO CONVENCION AL (SITEMAS DE ENERGIA EOLICA, AERO GENERADORE S, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAIC A, ENERGIA S OLAR- TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, SAN ISIDRO AMOLA -33801 / AMOLA (SAN ISIDRO AMOLA)	CONTRAT O	2025-09-18	2025-10-22	49,472.61	49,472.61	0.00	49,472.61	49,472.61	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLAD O	1	12,000	100	100.00
83417/ 0103 33817	19 ELE	EC INFRAEST RUCTURA DE ELECTRIFICA CION	I EQUIPAMIE TO DIRECTA	364 ELECTRIFI CACION NO CONVENCION AL (SITEMAS DE ENERGIA EOLICA, AERO GENERADORE S, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAIC A, ENERGIA S OLAR- TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, SANTA ANA -33817 / SANTA ANA	CONTRAT O	2025-09-18	2025-10-22	108,909.96	108,909.96	0.00	108,909.96	108,909.96	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLAD O	1	12,000	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DIC 25 DEFIN
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83418/ 0104 33811	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	364 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA, ENERGIA SOLAR-TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, SANTA LUCIA -33811 / SANTA LUCIA	CONTRATO	2025-09-18	2025-10-22	133,878.23	133,878.23	0.00	133,878.23	133,878.23	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLADO	1	12,000	100	100.00
83419/ 0105 33813	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	364 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA, ENERGIA SOLAR-TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, SANTA MARIA -33813 / SANTA MARIA (TLACUTAPA)	CONTRATO	2025-09-18	2025-10-22	74,208.91	74,208.91	0.00	74,208.91	74,208.91	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLADO	1	12,000	100	100.00
83420/ 0106 56533	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	364 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA, ENERGIA SOLAR-TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, SANTA MARTHA -56533 / SANTA MARTHA	CONTRATO	2025-09-18	2025-10-22	133,646.27	133,646.27	0.00	133,646.27	133,646.27	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLADO	1	12,000	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DIC 25 DEFIN
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83421/ 0107 33803	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	364 ELECTRICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA, ENERGIA SOLAR-TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, TEPETZINGO -33803 / TEPETZINGO (TEPEZINGO)	CONTRATO	2025-09-18	2025-10-22	84,173.66	84,173.66	0.00	84,173.66	84,173.66	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLADO	1	12,000	100	100.00
83422/ 0108 33815	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	364 ELECTRICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA, ENERGIA SOLAR-TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, TLATEMPA -33815 / TLATEMPA	CONTRATO	2025-09-18	2025-10-22	49,472.61	49,472.61	0.00	49,472.61	49,472.61	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLADO	1	12,000	100	100.00
83423/ 0109 33806	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	364 ELECTRICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, ENERGIA SOLAR, FOTOVOLTAICA, ENERGIA SOLAR-TERMICA, ETC.) (PIR)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCUILAN, TLECUILCO -33806 / TLECUILCO	CONTRATO	2025-09-18	2025-10-22	24,736.30	24,736.30	0.00	24,736.30	24,736.30	0.00	17 PIEZA	190.00		3 POBLADO	1	12,000	100	100.00
83424/ 0110 36683	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	342 CARCAMO PARA AGUA POTABLE (PIR)	CONSTRUCCION DE TANQUE CARCAMO DE REBOMBEO Y EQUIPAMIENTO, SANTA CRUZ TEZONTEPEC, OCUILAN.- 36683 / SANTA CRUZ TEZONTEPEC (TOTOLTEPEC)	CONTRATO	2025-09-30	2025-12-18	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	49 TANQUE	1.00		3 POBLADO	1	1,829	100	100.00
83425/ 0111 61245	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	300 ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN, OCUILAN. -61245 / SAN SEBASTIAN	CONTRATO	2025-09-26	2025-11-21	699,999.45	699,999.45	0.00	699,999.45	699,999.45	0.00	01 METRO LINEAL	228.00		3 POBLADO	1	300	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fisicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 065 OCUILAN / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2025. DIC 25 DEFIN
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$ 19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

**PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

TESORERO MUNICIPAL

**DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS Y DESARR
URBANO**

CONTRALOR INTERNO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 45,652,516.00 REINTEGRO: \$19,379.54 INTERESES: \$ 7,109.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	
83426/011256341	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE EL PEDREGAL, COMUNIDAD DR. GUSTAVO BAZ, OCUILAN-56341 / COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ	CONTRATO	2025-10-01	2025-11-14	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,570.00		3 POBLADO	1	1,255	100	
83427/011328751	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DEL PUENTE, MUNICIPIO DE OCUILAN. / PUENTE, EL	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	37,027.61	37,027.61	0.00	37,027.61	37,027.61	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLADO	3	3	100	
83428/0114358062	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA MÓNICA, LOCALIDAD SANTA MÓNICA, OCUILAN.-358062 / SANTA MONICA	CONTRATO	2025-09-29	2025-12-01	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,120.00		3 POBLADO	1	1,040	100	
83429/011536791	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUENAVISTA, LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZINGO, OCUILAN.-36791 / SAN JUAN ATZINGO	CONTRATO	2025-10-17	2025-12-17	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	101.50		3 POBLADO	1	1,119	100	
83430/011641473	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PORTEZUELO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, OCUILAN.- 41473 / SANTA MARTHA	CONTRATO	2025-11-17	2025-12-11	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	146.00		3 POBLADO	1	2,010	100	
83431/01171121	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	Y SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	245 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE CATASTRO, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA / OCUILAN DE ARTEAGA	CONTRATO	2025-08-14	2025-11-17	913,050.36	913,050.36	0.00	913,050.36	913,050.36	0.00	20 ESTUDIO	98.00		4 MUNICIPIO	98	98	100	
83432/011858846	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	335 CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LT DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE OCUILAN. - 58846 / SANTA MONICA	CONTRATO	2025-07-21	2025-09-12	249,588.65	249,588.65	0.00	249,588.65	249,588.65	0.00	17 PIEZA	21.00		3 POBLADO	21	21	100	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 101							TOTAL		45,652,516.00	45,652,516.00	0.00	45,652,516.00	45,652,516.00	0.00								10100

Complementarios: 8

Directa: 92

